

Інформація про хід виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу № 5 МНУ ім. В.О. Сухомлинського за адресою: пл. Адміралтейська (Комунарів), 1, м. Миколаїв, Миколаївської обл.»

№ з/п	Заходи	Період виконання	Виконання
1.	Прийняття рішення вченою радою про проведення ремонту та створення комісії з підготовки ремонту (голова Шитюк М.М.)	Протокол № 12 від 20.01.2016 р.	Виконано
2.	Отримання Експертного звіту від ДП «Спеціалізована Державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи»	№ 15-1007-15 від 04.02.2016 р.	Виконано
3.	Затвердження проектно-кошторисної документації	Наказ № 111 від 17.03.2016 р.	Виконано
4.	Підготовка документації та проведення тендерної процедури державних закупівель	Оголошення від 14.04.2016 р., розкриття 19.05.2016 р. (терміни згідно з ст.10 ЗУ «Про державні закупівлі»)	Виконано Відміна торгів 08.06.2016 р., звіт 14.06.2016 р. (абзац 6 п.1 ст.30 ЗУ «Про державні закупівлі»)
5.	Проведення тендерної процедури державних закупівель	Оголошення від 18.07.2016 р., розкриття 18.08.2016 р. (терміни згідно з ст.10 ЗУ «Про державні закупівлі»)	Виконано Відміна торгів 06.09.2016 р., звіт 07.09.2016 р. (абзац 7 п.1 ст.30 ЗУ «Про державні закупівлі»)
6.	Проведення тендерної процедури публічних закупівель в системі «Prozorro»	Оголошення від 15.09.2016 р., розкриття 26.10.2016 р. (терміни згідно з ст.10 ЗУ «Про публічні закупівлі»)	Виконано Оголошення про намір укласти договір від 02.11.2016 р.
7.	Укладання договору з переможцем торгів та реєстрація його в органах державного казначейства	№ 380-11 від 22.11.2016 р.	Виконано
8.	Укладання договору про авторський нагляд та реєстрація його в органах державного казначейства	№ 14.11.16/114 від 05.12.2016 р.	Виконано
9.	Укладання договору про технічний	№ 131/16 від	Виконано

	нагляд та реєстрація його в органах державного казначейства	14.12.2016 р.	
10.	Отримання дозволу на початок робіт в органах Державної архітектурно-будівельної інспекції (реєстрація декларації про початок робіт)	МК 083163470250 від 12.12.2016 р.	Виконано
11.	Лист від ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» про проектно-кошторисну документацію	№ 1511 від 15.03.2017 р.	Виконано (лист до проектної організації від 17.03.2017 р. № 01-12/09/392)
12.	Лист від ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» про зміну кошторисної заробітної плати	№ 1640 від 04.05.2017 р.	Виконано (лист-відмова від 12.05.2017 р. № 01-12/01/680)
13.	Лист ректорату до ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» про надання інформації про хід виконання робіт	№ 01-12/09/946 від 03.07.2017 р.	Виконано
14.	Лист від ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» про додаткові роботи	№ 1877 від 02.08.2017 р.	Виконано (лист до проектної організації від 04.08.2017 р. № 01-12/09/1084)
15.	Листи від проектної організації про необхідність проведення коригування проектно-кошторисної документації	№ 40 і 41 від 11.08.2017 р.	Виконано
16.	Лист від ректорату до проектної організації про замовлення коригування проектно-кошторисної документації	№ 01-12/09/1103 від 14.08.2017 р.	Виконано
17.	Лист від ректорату до ПрАТ «БК «Житлопромбуд-8» (надсилання копій відповідей проектної організації)	№ 01-12/09/1103 від 14.08.2017 р.	Виконано
18.	Укладання договору на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту та реєстрація в органах державного казначейства	Договір № 17.08.15/29к від 17.09.2017 р.	Виконано
19.	Листи від ректорату до проектної організації про надання інформації щодо виконання коригування	№ 01-12/09/1542 від 07.11.2017 р.; № 01-12/09/1545 від	Виконано

	проектно-кошторисної документації	08.11.2017 р.; № 01-12/09/1579 від 15.11.2017 р.	
20.	Укладання договору з ДП «Спеціалізована Державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту за всіма напрямками	№ 15-0760-07 від 29.11.2017 р.	Виконано
21.	Експертний звіт щодо виявлення помилок та необхідність доопрацювання проектної документації	№ 15-0760-17 від 27.12.2017 р.	Виконано (передано експертизою проектній організації)
22.	Повідомлення Управління Державного архітектурно-будівельного контролю про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт	МК № 102180781379 від 19.03.2018 р.	Виконано
23.	Доопрацювання проектної документації проектною організацією, органами технічного нагляду, підрядником	до 25.03.2017 р.	Виконано
24.	Лист-замовлення до ДП «Спеціалізована Державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи після усунення зауважень	№ 01-12/01/05/315 від 26.03.2018 р.	Виконано
25.	Укладання договору з ДП «Спеціалізована Державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи»	Договір № 15-0103-18 (15-0760-17) від 04.04.2018 р.	Виконано
26.	Довідка про витрати, понесені по об'єкту будівництва	На вимогу експертизи (04.05.2018 р.)	Виконано (05.05.2018 р.)
27.	Отримання Експертного звіту від ДП «Спеціалізована Державна експертна організація – Центральна служба Української	№ 15-0103-18 (15-0760-17) від 10.05.2018 р.	Виконано

	державної будівельної експертизи»		
28.	Повідомлення про проходження коригування Управління Державного архітектурно-будівельного контролю	№ 1337/22.01.03-07 від 16.05.2018 р.	Виконано
29.	Лист до проектної організації про надання комплексу проектно-кошторисної документації у відповідності до зауважень після проведеного коригування.	№ 01-12/09/541 від 18.05.2018 р.	Виконано
30.	Додаткова угода з підрядною організацією ПрАТ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» про розірвання Договору № 380-11 від 22.11.2016 р. на проведення капітального ремонту навчального корпусу.	№ 5 від 30.05.2018 р.	Виконано
31.	Додаткова угода про розірвання Договору № 14.11.16/114 від 05.12.2016 р. на виконання авторського нагляду.	№ 4 від 31.05.2018 р.	Виконано
32.	Додаткова угода про розірвання Договору № 131/16 від 14.12.2016 р. на проведення технічного нагляду.	№ 4 від 31.05.2018 р.	Виконано
33.	Проведення тендерної процедури публічних закупівель в системі «Prozorro»	Оголошення від 12.06.2018 р. Інформацію про хід проведення закупівлі можна переглянути за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-07-002814-a	Виконано
34.	Укладання договору з переможцем торгів та реєстрація його в органах державного казначейства	№ 110-07 від 17.07.2018 р.	Виконано
35.	Укладання договору про авторський нагляд та реєстрація його в органах державного казначейства	№ 190718/24 від 24.07.2018 р.	Виконано
36.	Укладання договору про технічний нагляд та реєстрація його в органах державного казначейства	№ 34 від 23.07.2018 р.	Виконано

Замовник (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)

у випадках:

- незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду;
- незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду;
- неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації та інших випадках

несе відповідальність відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших законодавчих актів.